

兵庫県立豊岡総合高等学校用地 雨水貯留施設工事 質疑・回答書

番号	質 疑 内 容	回 答
1	単価適用年月日は9月でしょうか、8月でしょうかご教示願います。	適用年月日は、平成28年9月適用です。
2	盛土(スロープ)の石灰系固化材の積算上の品名をご教示願います。	ケミコC-150(地盤改良材)と同等以上。
3	盛土(スロープ)のバックホウの規格をご教示願います。	クローラ型クレーン付山積0.5m ³ 2.9t吊。
4	整地工のブルドーザの規格をご教示願います。	普通6t級です。
5	整地工の振動ローラの規格をご教示願います。	搭乗式コンバインド型3～4tです。
6	整地工の仕上げ工は何の歩掛かご教示願います。	100m ² 当たり、特殊作業員0.16人、普通作業員0.08人で積算しています。
7	門扉設置工の既設フェンス撤去1.0式は見積りでしょうか。	見積りで積算しています。
8	門扉設置工の門扉設置工1.0式は見積りでしょうか。	見積りで積算しています。

兵庫県立豊岡総合高等学校用地 雨水貯留施設工事 質疑・回答書

9	ブルパン撤去設置のラフテレーンクレーンの吊能力をご教示願います。	油圧伸縮ジブ型25t吊です。
10	構造物とりこわし工(無筋・鉄筋)の、低騒音・低振動対策の有無についてご教示願います。	低騒音・低振動対策は有りです。
11	運搬費(グレーチング運搬)の積載トン数をご教示願います。	運搬トン数は1.1トンです。
12	運搬費(枝葉・根)の積載トン数をご教示願います。	枝葉・根は各1トンで積算しています。
13	運搬費(幹)の積載トン数をご教示願います。	幹は1トンで積算しています。
14	処分費(幹)の幹径は、25cm未満でしょうか25cm以上でしょうか。	幹径は、25cm以上で積算しています。
15	施工第0-0035号内訳書 バックホウの運転時間を教えて下さい。石灰系固化材は生石灰または消石灰のどちらでしょうか。	100m3当たり、0.56日です。石灰系固化材は生石灰です。
16	施工第0-0049号内訳書 基準書に工種がないようですが内訳書の数量を教えてください。	100m2当たり、土木一般世話役1.7人・とび工6.3人・普通作業員1.6人25トン吊ラフテレーンクレーン0.8日で積算しています。
17	施工第0-0057号内訳書 運搬の機械及び運搬距離を教えてください。	2t積トラックで、運搬距離は52.8kmで積算しています。