

兵庫県立姫路西高等学校用地 環境整備工事 質疑・回答書

番号	質 疑 内 容	回 答
1	工事内訳書 頁 0-0008 観覧席撤去設置について 施工単価表 頁 0-0026 歩掛を、ご教示願います。	単管足場設置撤去歩掛にて計上しています。
2	工事内訳書 頁 0-0009 整地工について 代価表 頁 0-0014 施工単価表 頁 0-0016 歩掛を、ご教示願います。	代価表 頁 0-0014 ブルドーザ6t 0.26h、普通作業員 0.48人、振動ローラ 0.74日 施工単価表 頁 0-0016 特殊作業員 0.16人、土木一般世話役 0.08人
3	工事内訳書 頁 0-0010 仮設材運搬費について運搬距離を、ご教示願います。	運搬距離 5.3km
4		
5		
6		
7		
8		